

5-1 공공산후조리원 건립

추진부서	건강생활과	예산구분	예산
팀 / 계	출산지원	사업주체	전북도, 남원시
담당	이광숙(7980)	신규여부	신규
담당자	안준영(7981)	완료시기	임기 내

< 공약목표 >

◆ 출산 가정에 산모의 건강과 산후 회복을 위한 집중케어를 지원하여 경제적 부담을 경감하고 출산 친화적 사회분위기를 조성하고자 공공산후조리원 건립추진

□ 추진배경 및 필요성

- (산후조리원 부재) 관내 산후조리원 부재로 원정 출산 가속화 ⇨ 산모보건 의료센터 운영 중단 우려 ⇨ 임신부 불편심화 ⇨ 정주여건 악화
- 동부권 산모 접근성 용이로 돌봄의 책임성·공공성 강화 필요
- (분만과 산후조리 토탈서비스) 산모보건의료센터(남원의료원)와 연계 하여 분만과 산후조리서비스를 지원하는 등 출산 친화적 환경 조성

□ 추진실적

- (예산확보) '23년 인구활력계획에 공공산후조리원 사업 편입 : '22년 3월
- (벤치마킹) 공공산후조리원 건립 및 운영관리 확인(여주, 순천) : '22년 8월
- (부지매입 협의) 전라북도, 남원의료원과 부지매입 협의 : '22년 9월
- 신축부지 토지매입비 '23년 본예산 계획 수립 : 10월
- 공유재산관리계획 심의·의결 : 11월

□ 사업개요

- 위 치 : 남원시 고죽동 200-4
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 총사업비 : 8,100백만원(국비 3,540, 도비 3,530, 시비 1,030)
- 사업내용 : 임신부실, 영유아실, 편의시설 등

□ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자 (~'22)	재원투자기간					'27 이후	비고
			소계	'23	'24	'25	'26		
합계	8,100	0	8,100	1,040	1,000	3,000	3,060	0	
국비	3,540	-	3,540	10	500	1,500	1,530		
도비	3,530	-	3,530		500	1,500	1,530		
시비	1,030	-	1,030	1,030					

□ 추진계획

- 토지매입을 위한 감정평가 : 12월
- 건축설계 및 착공 : '23년 ~
- 연차별 추진계획

세부내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				2027년~			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지매입																								
설계공모 및 착수																								
건축 착공																								

【국·도비 예산확보 계획】

- 사업명 : (공모) '24~25년 지방인구소멸대응기금 투자사업
- 총사업비 : 8,100백만원(국비 3,540, 도비 3,530, 시비 1,040)
- 사업기간 : 2023~2026년
- 소관부처 : 행정안전부, 전라북도

□ 공약달성 확인지표

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년~
합계		100		20	15	15	50	
부지매입	%	20		20				
설계 및 착공	%	30			15	15		
공공산후조리원 준공	%	50					50	