

## 개별투자심사 사업 추진현황

사업명	남원 레코드테크 조성사업	담당자	행정지원과 권순명(0620-5670)
-----	---------------	-----	----------------------

**사업목적 및 필요성**

- 남원만의 특화(역사.장소)된 융합형 실내 체험형 관광콘텐츠를 개발하여 관광객 유입 및 연계 관광 체류시간 증대 도모

**사업개요**

- 사업기간 : 2024~2026년
- 사업위치 : 남원시 금동 162번지 일원 (1,100㎡)
- 총사업비 : 4,000백만원(균이 2,000 시비 2,000)
- 주요시설 : 전시실, 실감체험실, 다매체 열람실, 지역아카이브실, 수요실 등

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	0	0	0	4,000
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000	0	0	0	4,000

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 타당성 조사 용역 및 도시관리계획 시설 결정 : `22.06.
- 사업부지 일부 매입 완료 및 추진 중(73% 매입 완료) : `23.02.~
- 공공건축 기획용역 및 편입부지 지장물 철거 실시 : `23.07.~

**향후계획**

- 건축 설계공모 : `23.09.
- 기본 및 실시설계 : `23.10.
- 남원 레코드테크 조성사업 공사 착공 : `24.10.
- 실내 인테리어 시공사 선정(협상에 의한 계약) : `24.11.
- 남원 레코드테크 준공 및 개관 : `26.

**사업변경 내역(해당시)**

- 해당없음

사업명	어린이 문화 결합형 합창극 모모아이들	담당자	문화예술과 최동신(0620-6837)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 지역 어린이 문화(작은도서관 창작시)를 결합한 공연 기획으로 저작권 확보와 남원시 상징 대표 공연 기획 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 춘향문화예술회관 대공연장
- 규 모 : 창작합창극 제작 및 공연

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	100			100	
국 비					
시 도 비					
시군구비	100			100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 작품 기본구상(안) 협의(시립소년소녀합창단, 모모작은도서관) : 2022. 10. ~ 11.
- 각 분야별 우수 작곡자 등 섭외 및 사전준비 : 2022. 11. ~ 12.
- 작은 도서관 동시 작품 활용 합창극 제작 용역 계약 : 2023. 1. 13.
- 합창단 및 연출진 작품 관련 협의 및 회의 : 2023. 3. ~ 4.
- 합창극 제작 용역 완료 및 납품 : 2023. 4. 15.

향후계획

- 소년소녀합창단 배역 결정 및 공연 연습 : 2023. 7. ~ 9.
- 공연 개최 : 2023. 9.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	지역·국제 문화교류 '남원' 대표 공연 지리산 판타지 뮤지컬	담당자	문화예술과 최동신(2620-6837)
-----	-----------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리 시민이 특색을 담아 저작권 확보를 기반으로 국·내외 공연이 가능한 뮤지컬 공연을 제작하여 남원시립소년소녀합창단의 경쟁력 강화 및 지역 문화 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
- 위 치 : 춘향문화예술회관 대공연장
- 규 모 : 창작뮤지컬 제작 및 공연

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 0백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	0			0	
국 비					
시 도 비					
시군구비	0			0	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 작품별 기본구상(안) : 2022. 10. ~ 11.
- 각 분야별 우수 작곡자 등 섭외 및 사전 준비 : 2022. 11. ~ 12.

사업변경 내역

- 2023년도 본예산 미편성으로 인한 사업비 삭감

사업명	시립국악단 기획상설공연 (창극 춘향전, 만복사저포기)	담당자	문화예술과 김민지(☎620-6162)
-----	----------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 내 역사·문화자원을 공연예술로 승화시키고 관광상품화하여 수준 높은 문화공연 콘텐츠를 발굴하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2023년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 광한루원 및 춘향문화예술회관
- 규 모 : 200명 ~ 500명 (1회차당 관객 수)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 216백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계				216	
국 비					
시 도 비					
시군구비				216	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 창극 춘향전 사업계획 수립 : 2023. 3.
- 창극 춘향전 의상·소품 준비 및 공연홍보 추진 : 2023. 3. ~ 4.
- 창극춘향전 공연 추진 ※8회완료(7월말 기준) : 2023. 5. ~ 9.
- 만복사저포기 사업계획 수립 : 2023. 6.

향후계획

- 창극 춘향전 사업비 정산 : 2023. 11.
- 만복사저포기 대본연습 및 무대, 의상 제작 : 2023. 8.
- 만복사저포기 홍보 및 공연 실시 : 2023. 11. ~ 12.

사업변경 내역

- 사업비 변경 : (당초) 269,110천원, (변경) 216,110천원

사업명	지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업	담당자	관광과 송기곤(☎620-6852)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 유휴시설을 활용한 친환경 숙박시설 조성하여 예촌과 더불어 숙박지구 조성으로 관광객을 원도심에 유도하여 관광 활성화에 기여

사업개요

- 기간 : 2022년 ~ 2023년
- 위치 : 남원시 금동 45번지 외 3필지 일원
- 규모 : 한옥 리모델링 및 증축(한국 전통호텔 조성)  
- 12동[명지각 1관(4동, 9실) 명지각 2관(8동, 5실)]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,900백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,900	0	332	7,568	0
국비	3,900	-	331	3,569	-
시도비	0	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	1	3,999	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '22년 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업 공모 선정(문체부) : '22.2.15.
- 도 재정투자심사 승인 : '22.6.7.
- 설계용역 착수 : '22.7.14.
- 명지각·명지호텔 상표출원 : '23.2.8.
- 사용수익허가자 선정(스태이폴리오) : '23.3.15.
- 숙박시설 조성 설계용역 완료 : '23.7.

향후계획

- 원가심사 및 일상감사(공사설계도서) : '23.8.
- 숙박시설 조성 리모델링 및 증축공사 시행 : '23.8. ~'24.3.
- 숙박시설 개관 및 운영 : '24.4.

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	스마트관광도시 조성사업(구축)	담당자	관광과 전용남(☎620-5706), 김철현(☎620-5707)
-----	------------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 장기체류형 문화체험 관광도시 조성
- 데이터 기반 스마트플랫폼 구축

사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 2023. 10.
- 위 치 : 남원시 광한루원 일대 1.2km 이내
- 규 모 : 스마트관광 5대 요소를 반영한 스마트관광도시 조성  
\* 스마트관광 5대 요소 : 스마트 경험·편의·서비스·모빌리티·플랫폼 / AR, 디지털사이니지, 관광웹 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000		8,000		
국 비	3,500		3,500		
시 도 비	1,000		1,000		
시군구비	3,500		3,500		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 75.7%)

- 2022 스마트관광도시 조성사업 공모 선정 : 2022. 3.
- 남원시-한국관광공사-전라북도 3자 업무 협약체결 : 2022. 6.
- 남원 스마트관광도시 춘향제 기간 시범운영 : 2023. 5.

향후계획

- 남원 스마트관광도시 서비스 운영 : 2023. 10.
- 복합문화공간 스마트 LUNA 오픈 : 2023. 12.

사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 2022. 3. ~ 2023. 3. → 현재 2022. 6. ~ 2023. 10.

사업명	제93회 춘향제	담당자	관광과 김혜린(☎620-6170)
-----	----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 축제를 통하여 우리나라 최고의 고전 춘향전과 춘향문화의 정립 및 세계화 추진
- 대한민국 최고의 전통문화 사랑 축제로서의 위상을 정립하고, 남원시의 풍부한 문화적 인프라를 통한 전통문화 계승 발전

사업개요

- 기 간 : 2023. 5. 24. ~ 5. 28. (5일간)
- 위 치 : 광한루원 및 요천, 남원 시가지 일원
- 규 모 : 3개분야 23개 행사 프로그램

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,600	1,400	1,400	1,900	1,900
국 비					
시 도 비	2,000	500	500	500	500
시군구비	4,600	900	900	1,400	1,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제93회 춘향제 예산 확정 : 2022. 10.
- 제93회 춘향제 행사 준비 추진 : 2023. 3. ~ 5.
- 제93회 춘향제 개최 : 2023. 5. 25. ~ 5. 29.
- 제93회 춘향제 결과 보고회 개최 : 2023. 6. 23.

향후계획

- 제 94회 춘향제 사전 준비 : 2023. 9. ~

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	제31회 흥부제	담당자	관광과 김혜린(☎620-6170)
-----	----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 남녀노소 시민 모두가 참여하여 함께 만드는 화합과 나눔의 장 마련
- 남원의 주요 관광거점을 중심으로 판소리 및 그 외 장르의 공연 프로그램으로 나아감으로서 대중성과 전통문화의 가치를 발전

사업개요

- 기 간 : 2023. 10. 7. ~ 10. 9. / 3일간
- 위 치 : 사랑의 광장 및 관광단지 일원
- 규 모 : 4개분야 22개 행사 프로그램

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,387	67	440	440	440
국 비					
시 도 비	160	40	40	40	40
시군구비	1,227	27	400	400	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- 제31회 흥부제 예산 확정

향후계획

- 제31회 흥부제전위 구성 : 2023. 8.
- 제31회 흥부제 기본계획안 확정 : 2023. 8.
- 제31회 흥부제 개최 : 2023. 9. 7. ~ 9. 9.

사업변경 내역

- 해당없음



사업명	남원 한옥체험시설 조성사업	담당자	관광과 송기곤(☎620-6852)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 광한루원을 연계하여 도심 관광 거점조성으로 관광객을 원도심에 유도하여 관광 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 남원시 쌍교동 185번지 일원
- 규 모 : 한옥 건축물(4동, 560m<sup>2</sup> 정도)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,750	1,100	1	1,349	2,300
국 비					
시 도 비	1,750	-	-	600	1,150
시군구비	3,000	1,100	1	749	1,150

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 제7차 전북권 관광개발계획 수립 반영 : '21. 8.
- 한옥체험시설(중가) 활용방안 상세계획수립 용역 추진 : '21. 9. ~ '22. 3.
- 공공건축 사업계획 사전협의(건축공간연구원) : '21. 11.
- 2021년 제2차 지방재정투자심사의뢰 : '21. 11. 9.
- 남원시 공공건축 건축심의위원회 심의 : '22. 2.
- 사업부지 매입(쌍교동 185, 191번지) : '22. 5.
- 관광자원개발사업 계획변경 승인 : '23. 2.
- 한옥체험시설 조성사업 콘텐츠 개발용역 : '23. 5.

향후계획

- 실시설계 제안공모 : '23. 8.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '23. 9.
- 공사 발주 및 추진 : '24. 1.

사업변경 내역

- 사업지 위치 변경(금동 45번지 → 쌍교동 185번지 일원)
  - 금동 45번지 일원이 '22년 지역특화형 친환경 숙박시설 조성사업 공모 선정됨에 따라 한옥체험시설사업 부지와 중복 지정으로 사업지 조정

사업명	산악용 친환경 운송시스템 시범사업	담당자	관광과 권신명(☎620-6159)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국립공원 교통체계 개편으로 기후 변화에 대응 및 지리산 생태계 보전
- 동절기 차량통행 제한지역 거주 산간벽지 주민 교통기본권 제공
- 특화된 관광산업 육성 및 국토균형발전 차원 지역경제 활성화 방안 마련

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2026년(6년)
- 위 치 : 주천면 고기삼거리 ~ 고기담 일원
- 규 모 : 궤도(L=1km), 차량 제작, 궤도 부설, 시스템 구축, 시험 운행 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	31,080	12,848		9,888	8,344
국 비	27,850	12,848		7,203	7,799
시 도 비					
시군구비	3,230			2,685	545
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '23. 3. 31.
- 시범사업 관련 관련기관(전북도청 도로공항철도과) 협의 : '23. 4. 20.
- 국토부 시범사업 대상지 제2차 현지답사 : '23. 5. 17.
- 시범사업 관련 제3차 공정회의 : '23. 5. 24.
- 시범사업 기반 조성공사 지반조사 용역 착수 : '23. 6. 12.
- 시범사업 관련 제4차 공정회의 : '23. 6. 15.
- 시범사업 관련 관련기관(국토교통과학기술진흥원) 협의 : '23. 6. 21.
- 소규모 재해영향평가 용역 착수 : '23. 7. 7.
- 소규모 환경영향평가 용역 발주 : '23. 7. 31.

향후계획

- 차량기지 설치 지역 토지 소유주 관련 민원 해결 : '23. 9. ~ 10.
- 사업구간 산지전용·일시사용 제한지역 해제 : '23. 10. ~ 12.
- 비관리청 사업 인허가 신청(전라북도청 소관) : '24. 3.
- 시스템 인프라 구축 및 차량 제작 : '24. ~'25.
- 시범노선 시범운행 및 시스템 성능 검증 : '25. ~'26.

사업명	함파우유원지 디지털 테마파크 조성사업	담당자	관광과 이한올(☎620-6186)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 관광객의 동선을 유원지 전체로 유도하여 체류시간을 연장하고자 함
- 관광거점지를 연결하는 데트로드 신설을 통해 수변경관 조망과 함께 산책공간 제공이 필요함
- 남원시의 머무는 관광을 위해 ICT기술을 활용하여 볼거리 제공 및 야간 관광명소 조성을 통한 자리매김이 필요함

사업개요

- 기 간 : '23년~'25년(3개년)
- 위 치 : 전북 남원시 어현동 남원관광지 일원
- 규 모 : 약 92,000m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,500	-	-	200	8,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,250	-	-	100	4,150
시군구비	4,250	-	-	100	4,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 제7차 전북권 관광개발계획 기본계획수립 및 타당성 조서 완료 : '22. 6.
- 함파우 유원지·남원관광지 마스터플랜 수립 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진: '23. 4. ~

향후계획

- 함파우 유원지 디지털 테마파크 조성사업 실시설계 용역 추진 : '23. 9.
- 함파우 유원지 디지털 테마파크 조성사업 도시관리계획(유원지) 변경 추진 : '23. 11.
- 함파우 유원지 디지털 테마파크 조성사업 사업 추진 : '24. 2.~

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	요천 미디어아트 빛 축제	담당자	관광과 김혜린(☎620-6170)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 미디어아트와 빛이 결합한 야간 축제 개최로 이색적인 문화예술 향유 기회 확대
- 요천 야간경관 활성화로 체류형 관광객 증가 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2023. 10월중 (예정)
- 위 치 : 요천둔치 일원
- 규 모 : 미정

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	580	0	0	290	290
국 비					
시 도 비					
시군구비	580	0	0	290	290
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- 요천 미디어아트 빛 축제 예산 확정 : 2022. 12.

향후계획

- 요천 미디어아트 빛 축제 기본계획 수립 : 미정  
※ 타 축제와 연계 등 추진방향 검토 중
- 요천 미디어아트 빛 축제 개최 : 미정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	예촌이음 주변 정비사업 부지매입	담당자	관광과 이동훈(☎620-6177)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 광한루원 동문 일원 예루원, 화인당, 짚라인 도착장 등 관광시설 확대 조성에 따른 추가사업 부지 필요
- 관광지 확장 및 예촌 활성화를 위한 쉼터조성 부지 매입 보상금 필요

사업개요

- 기 간 : 2022 ~2023(2년간)
- 위 치 : 광한루원 동문(쌍교동 333번지) 일원
- 규 모 : 11필지(2,621㎡)
- 내 용 : 토지매입 및 지장물 보상

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,286백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비	4,286	-	1,000	3,286	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

- 토지 및 지장물 매수 완료(4필지/1,008㎡) : 2022. 01. ~ 2023. 7.

향후계획

- 토지 및 지장물 매수 협의 시도중(7필지/1,613㎡) : 2023. 01. ~

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	남원시 노인복지회관 건립	담당자	노인장애인과 김예인(0620-6633)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 어르신들의 다양한 복지욕구에 따른 체계적이고 종합적인 맞춤형 노인복지 서비스 공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025(3년)
- 위 치 : 남원시 동충동 394-4번지 일원
- 규 모 : 부지 1,513㎡/ 연면적 996㎡(지상 3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,250	-	-	2,250	2,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,250	-	-	2,250	2,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 사전행정절차 이행완료 : 2022. 9. ~ 11.
  - 공유재산관리계획 심의, 중기지방재정계획 수립
- 건축기획 용역 시행 : 2023. 3.
- 공공건축 사업계획 사전검토 신청(건축공간연구원) : 2023. 4.
- 공공건축 사업계획 사전검토 의견통지 : 2023. 5.
- 공공건축 건축기획 심의요청 및 완료(건축과) : 2023. 7.

향후계획

- 원가심사 및 일상감사 : 2023. 7. ~ 8.
- 건축설계용역 제안공모 시행 및 당선자 선정 : 2023. 8. ~ 9.
- 건축실시설계 용역 시행 : 2023. 10. ~ 2024. 3.
- 건축 설계납품 및 건축공사 착공 : 2024. 3.
- 남원시 노인복지회관 준공 및 운영 : 2025. 10.

사업명	2023년 신재생에너지 융복합지원사업	담당자	일자리경제과 강구식(0620-6348)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 신재생에너지 민간 보급을 통해 에너지자립 도시 구현

사업개요

- 기간 : 2023. 2. ~ 12.
- 위치 : 운봉·인월·산내·아영 4개 읍면 일원
- 규모 : 신재생에너지 설비설치 533개소(태양광 424, 태양열 104, 지열 5)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,626백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,626	0	0	4,626	0
국 비	1,722	0	0	1,722	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,280	0	0	2,280	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	624	0	0	624	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 19.5%)

- 업무협약 체결(한국에너지공단-남원시-참여기업) : 2023. 2.
- 사업착수 및 선급금 지급(2,632백만원) : 2023. 4.
- 실시설계 및 자재구매 : 2023. 5. ~ 6.
- 신재생에너지 설비 설치 : 2023. 7. ~ 10.
  - 설치현황(7월말 기준) : 태양광 82, 태양열 22

향후계획

- 신재생에너지 설비 설치 완료 : 2023. 10.
- 사업정산 : 2023. 12.

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	가축유전자원시험장 이전부지 매입	담당자	농정과 김용근(☎620-6371)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 가축유전자원시험장 이전으로 방치된 국유재산을 매입.활용하여 지역 부존 자원과 연계한 신성장산업 추진으로 어려운 농업.농촌의 새로운 활로 모색

사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024.
- 위 치 : 남원시 운봉읍 용산리 산4-1 일원
- 규 모 : 토지 1,651,760㎡, 건물 27,705.65㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	25,000			25,000	
국 비					
시 도 비					
시군구비	25,000			25,000	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 협의단계, 10%)

- 기획재정부 국유재산정책과 사전협의 4회 방문 등
- 은퇴자마을 조성 사업변경
  - 도시과 용역 중(8월 완료), 용역 후 산림청·기재부 재협의 예정

향후계획

- 부지에 대한 대규모 민자유치를 통한 남원시 필수 인프라 사업임을 설득
- 기획재정부, 서부산림청 지속적 협의를 통한 부지매입 협의
- (기획실, 산림녹지과)기획재정부 매수 협의 및 절차 이행 : '23. 9 ~ 12.



사업명	농촌공간정비사업	담당자	농촌활력과 조우철(0620-6679)
-----	----------	-----	----------------------

**사업목적 및 필요성**

- 농촌마을의 축사·공장·빈집·장기방치건물 등 난개발 요소를 정비하고, 정비 구역을 활용한 공간조성 사업의 지원을 통해 농촌공간의 재생 및 정주환경 개선을 도모

**사업개요**

- 기간 : 2022 ~ 2026
- 위치 : 아영면 의지리 율동마을 일원
- 규모
  - 유해시설 정비 : 한우축사 철거(5농가 10동), 토지매입, 보상 등
  - 농촌다움 복원 : 마을 숲 및 쉼터조성, 안길정비, 재활용시설
  - 농촌재 구조화 : 귀농귀촌인 주거단지 조성, 실습농장 조성

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,000 백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000			1250	3,750
국비	2,500	-	-	625	1,875
시도비	750	-	-	187.5	562.5
시군구비	1,750	-	-	437.5	1312.5
지방채					
민간자본					
기타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- 2022년 농촌공간정비사업 공모 신청 및 선정(2차) : '22.09.02
- 중앙계획지원단 현장점검 : '23.02.06
- 기본계획 용역 우선협상자 기술협상(명소아이엠씨) : '23.05.03
- 토지 및 지장물 감정평가 의뢰 : '23.05.08
- 기본계획수립 계약 및 착수 : '23.05.18.
- 주민설명회 및 현장조사 : 23.06.08
- 감정평가 의뢰 결과 수신(호남, 서원감정평가사) : 23.06.15
- 감정평가 결과 농가 통보 : 23.06.22.
- 누락분 토지 추가 감정평가 및 농가별 편입토지 등기정리 : 23.07~08.

**향후계획**

- 감정평가 결과 주민협의 및 보상비 지급 : 23. 8. ~ 9.
- 기본계획 협의(농식품부) 및 고시 : 23. 9. ~ 10.
- 실시설계 발주 : 23. 11. ~
- 세부사업 추진(축사 철거, 임대주거단지조성 등) : '24. 1. ~ '25. 12.

사업명	농산물 산지유통센터(APC) 지원	담당자	원예산업과 김태은(☎620-6247)
-----	--------------------	-----	----------------------

**사업목적 및 필요성**

- 유통환경 변화에 대응하여 주산지별로 품목 특성에 맞는 규모화 및 현대화된 산지유통시설을 지원하여 농산물 생산·유통 계열화의 거점으로 육성
- 산지 농산물을 규격화·상품화하기 위해 필요한 집하·선별·포장·저장 및 출하 등의 기능 수행을 위한 **스마트화 APC(Agricultural Product Processing Center) 구축**

**사업개요**

- 기 간 : 2023.01.~2024.12.(2개년)
- 위 치 : 남원시 아랫정재길 7-14(남원원예농협 APC)
- 규 모 : 지붕 등 시설 개·보수 3,136㎡, 집하장증축 1,421㎡, 복숭아자동선별기(ERP시스템 포함) 1식, 원물박스 10,000개, 감리용역 1식, 컨설팅용역 1식, 상품화설비 검사비 1식 등

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	0	0	1,512	2,088
국 비	1,800	-	-	756	1,044
시 도 비	180	-	-	75.6	104.4
시군구비	180	-	-	75.6	104.4
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	1,440	-	-	604.8	835.2
기 타	0	-	-	-	-

**추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)**

- 용역(컨설팅 및 감리) 업체선정 : '23. 5월
- 설계 : '23. 5 ~ '23. 8월말까지

**향후계획**

- 건축(토목, 소방, 전기, 통신) 업체 선정 및 계약 : '23.10월 예정
- 1년차 사업(건축분야) 착공, 완료 : (착공)'23. 10월, (완료)'23.12월
- 2년차 사업(건축, 선별시설 등) 추진 : '24. 1 ~ 12월

**사업변경 내역**

- 해당없음

사업명	장기미집행 도시공원 사유지 매입	담당자	도시과 송현덕(☎620-6476)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획시설(공원)에 대한 공원구역의 효력상실로 인한 난개발 예상에 따른 공원내 사유지 매입을 통하여 도시공원 관리계획에 의거 체계적 개발로 자연경관의 보호와 쾌적한 도시환경조성

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2025년
- 위 치 : 남원시 관내 도시공원 7개소  
- 금암, 월락, 향교, 교룡, 신촌, 노암, 만인공원
- 규 모 : 2,659천㎡ (사유지 1,879천㎡, 국.공유지 780천㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	26,000	9,000	1,500	14,000	1,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	26,000	9,000	1,500	14,000	1,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

- 도시공원 조성계획 수립 : 2015. 9. 18.
- 2020년 장기미집행 도시계획시설 정비 완료 : 2017. 7. 21.
- 우선순위에 따른 도시공원내 사유지 매입 : 2017년 ~ 2025년

향후계획

- 장기미집행 도시공원 사유지 매입 지속 추진(만인공원 등)

사업명	2022년 미세먼지 차단숲 조성사업	담당자	도시과 허윤범(☎620-6477)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시열섬 및 폭염 완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후 위기 대응을 위해 도심내 생활권 및 도시 주변지역에 대규모 숲 조성

사업개요

- 기 간 : 2022년 11월 ~ 2023년 6월
- 위 치 : 남원시 용정동 산101-4번지 일원(광치생태공원 일원)
- 규 모 : 2.0ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,988		1,988		
국 비	994		994		
시 도 비					
시군구비	994		994		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 용역 : '22. 5. 2. ~ 10. 28.
- 재해예방기술지도 용역 : '23. 3. 8. ~ 5. 15.
- 사업시행 및 준공 : '22. 11. 10. ~ '23. 6. 2.

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	고죽동 노인복지센터 지중화 사업	담당자	건설과 허민재(☎620-6464)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 남원시 고죽동 제2노인복지관 행복누리센터 건립 및 남원 농업협동 조합의 복합시설단지 주변 내 전선주 및 통신주 가공전선 등 보행안전 위협제거를 통한 보행자 환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 남원시 고죽동 83-2 ~ 100-5(대로 1류)
- 규 모 : 전선지중화 인도·도로정비 L=200m, B=25~30m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,320백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,320		1,200	1,120	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,320		1,200	1,120	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 한전 및 통신업체 지중화공사 협약 체결 : '22. 3. 24.
- 공기관 대행사업비 집행 : '22.

향후계획

- 공사 발주 : '24. 1. 20.
- 공사 완공 : '24. 4. 30.

사업변경 내역

- 한국전력공사 재정악화에 따른 당초 '23년 하반기 공사 진행여부가 불투명하여 '24년 상반기내에 공사 추진

사업명	향교공원~광치천 도시생태축 복원사업	담당자	환경과 김정아(☎620-6232)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 광치천 생태하천복원사업과 연계한 도시생태계 개선을 통해 생물 서식공간 확보 및 도시민에게 생태체험공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2022~2024
- 위 치 : 남원시 용정동 산116-1번지
- 규 모 : 49,870m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,000		317	1,057	4,343
국 비	4,200		222	740	3,040
시 도 비					
시군구비	1,800		95	317	1,303
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계용역 및 제반용역 추진 : 2022. 7. ~
  - 계획고시, 소규모환경영향평가, 재해영향평가, 공원조성계획 변경 등

향후계획

- 공사추진 : 2023. 11. ~ 2024. 12.

사업변경 내역

- 사업규모 : (당초) 면적 42,412m<sup>2</sup> → (변경) 면적 42,412m<sup>2</sup>

사업명	미꾸리 공유양식장 조성사업	담당자	현장지원과 정의균(☎620-8041)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 남원추어탕 원료 남원산화를 위한 미꾸리 대량생산 단지조성 필요
- 미꾸리 대량생산 및 활용으로 남원 추어산업 차별화 및 부가가치 향상  
\* 전국 추어탕 및 추어제품 원료 중국산(90%이상) 및 중국산 치어 입식후 생산한 국내산(10%이하)
- 미꾸리 양식을 시도하는 민간 투자 부담을 경감 하고 관외 인구유입을 유도하기 위해 임대형 공유양식 플랫폼으로 조성 필요

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2023
- 위 치 : 주생면 중동리 1009-68 일원(미꾸리 양식단지 내)
- 총사업비 : 5,660백만원(지방소멸대응기금 5,660)
- 규 모 : 공유 양식장 조성(20개동 2.01ha) / 유통·축양시설 1동

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,660	-	420	5,240	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	5,660	-	420	5,240	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 옹벽공사 완료(100%)
- 건축공사 설계용역중

향후계획

- 건축공사 설계용역완료 : 9월
- 건축공사 발주 : 10월
- 미꾸리 공유양식장 조성 완료 : 12월